PIANO INSTALLAZIONE TORNELLI E TVM

APPRODI	TORNELLI	TVM	UBICAZIONE
Lido S.M.E. Burano S. Marco Giardinetti Pietà	operativi	operative	su pontili
P. Roma S. Chiara Ferrovia Scalzi Rialto linea 2	31/12/2013 30/05/2013 28/02/2014	operative	
P. Sabbioni	24/04/2013	operative	su pontili
S.Zaccaria Jolanda *Zattere*	genn-marzo 2014	operative	su pontili su pontone
Accademia ** Murano Colonna* ** Giardini biennale* ** S. Stae*	25/03/2013 genn-marzo 2014	25/04/2013 area insufficiente da verificare posizione	su pontone
***S. Marco Vallaresso* ***S. Tomà* ***S. Zaccaria Danieli* ***F. Nove*	genn-marzo 2014	da verificare posizione operativa	su pontili
Arsenale Giracittà Biennale		operativa area insufficiente	su pontili
Chioggia Giudecca Palanca Lido S.Nicolò M/N Murano Faro Murano Navagero P. Roma Parisi S. Basilio S.Elena Principale S. Silvestro Tronchetto Mercato	entro giugno 2014	entro giugno 2014	
* Cà D'Oro * S. Marcuola	entro giugno 2014	operativa	su pontoni
* Cà Rezzonico * Celestia * Zitelle * S. Maria del Giglio * Ospedale **Rialto Carbon **Rialto Mercato * Redentore * Riva di Biasio * S. Giorgio		entro giugno 2014	
* MuranoVenier **Murano Museo **S. Angelo * S. Fisola * Giardini linea 1		area insufficiente	

Segnalati con un asterisco sono quei pontoni ove si ritiene possibile l'installazione dei tornelli, ma con riserva di attendere l'esito della sperimentazione che sarà effettuata su un prototipo, e con due asterischi quei pontili ove ci si riserva un esame più approfondito direttamente sul posto, per verificare le condizioni della struttura portante, la posizione ideale per l'installazione dei varchi e l'eventuale riposizionamento delle apparecchiature attualmente presenti, compreso una verifica della effettiva ubicazione di una TVM prima dei tornelli